

## कार्यालय नगर परिषद निवाड़ी जिला-टीकमगढ़ म.प्र.

### प्रपत्र अ - स्वीकृति प्राप्त एवं प्रारम्भ निर्माण कार्य का विवरण

विधान सभा	विकास खण्ड	तहसील	स्थान	निर्माण कार्य का विवरण	कार्य की लागत	स्वीकृति संदर्भ	कार्य प्रारंभ होने का विवरण	कार्य की अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
046 निवाड़ी	निवाड़ी	निवाड़ी	निवाड़ी	(1) मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना	2378.60 लाख	पत्र क्र 70 दिनांक 16.01.2015	हाँ	योजना 95 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है एवं नगर क्षेत्र अंतर्गत पानी की सप्लाई चालू हो चुकी है।
				(2) मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना अंतर्गत घर-घर नल कनेक्शन कार्य	181.85 लाख	पत्र क्र 2413 दिनांक 08.12.2017	हाँ	2500 कनेक्शन का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं शेष कार्य प्रगतिरत है
				(3) मुख्यमंत्री शहरी अद्योसरचना प्रथम चरण अंतर्गत विभिन्न वार्डों सी.सी एवं नाली निर्माण कार्य	195.36 लाख	पत्र क्र 796 दिनांक 14.09.2017	हाँ	वार्ड क्र 14 में ग्राम ख्याटा में रामरोषक पाल से कारसदेव मंदिर तक एवं वार्ड क्र. 6 गोड़ बाबा से पप हाउस तक का कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु संबंधित ठेकेदार को सूचना पत्र जारी किया जा चुका है
				(4) मुख्यमंत्री शहरी अद्योसरचना द्वितीय चरण अंतर्गत मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य	320.55 लाख	पत्र क्र 877 दिनांक 24.10.2017	हाँ	बाउण्ड्री बाल का कार्य प्रगतिरत है।

					1.00 लाख	दिनांक 10.09.2018	हों	शासन द्वारा रोक लगाये जाने से कार्य बंद है
				(5) प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत घर-घर टाईल्स लगाई कार्य	4.81 लाख	पत्र क्र 500 दिनांक 20.06.2017	हों	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रगतिरत है।
				(6) वार्ड क्र. 10 में अम्बेडकर जी की प्रतिमा के चारों ओर रोड निर्माण कार्य	0.97 लाख	पत्र क्र 990 दिनांक 18.09.2018	हों	कार्य आदेश जारी हो चुका है कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जायेगा।
				(7) गौधी बबूतरा पर स्टील ग्रिल रेलिंग कार्य सिविल वर्क सहित	0.93 लाख	पत्र क्र 999 दिनांक 18.09.2019	हों	कार्य प्रगतिरत है
				(8) टेक्सी स्टेण्ड के नीचे स्थित जीण-शीर्ण कुओं का सौन्दरीकरण कार्य	1.00 लाख	दिनांक 20.08.2018	हों	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रगतिरत है
				(9) निवाडी तिगैला डिबाईडर पर रेलिंग कार्य	0.70 लाख	दिनांक 13.09.2018	हों	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रगतिरत है
				(10) जुगयाना की मोड़ पर नाली कवर्सिंग कार्य	0.96 लाख	दिनांक 21.08.2018	हों	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रगतिरत है
				(11) अम्बेडकर चौराहे से गैस एजेंसी तक पेंवर्स बिछाई कार्य	0.96 लाख	दिनांक 21.08.2018	हों	60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रगतिरत है
				(12) टैक्सी स्टेण्ड से जुगयाना मुहल्ला तक पेंवर्स बिछाई कार्य	0.97 लाख	दिनांक 21.08.2018	हों	75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रगतिरत है
				(13) रमेश दांगी के मकान से रघुवीर सिंह दागी के मकान तक पेंवर्स बिछाई कार्य				

					0.97 लाख	दिनांक 14.08.2018	हों	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रगतिरत है
					<del>9.07</del> 5.23 लाख	पत्र क्र. 802 दिनांक 07.08.2018	हों	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रगतिरत है
					12.49 लाख	पत्र क्र. 459 दिनांक 12.06.2017	हों	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रगतिरत है
					12.49 लाख	पत्र क्र. 495 दिनांक 15.06.2017	हों	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रगतिरत है
					12.49 लाख	पत्र क्र. 501 दिनांक 20.06.2017	हों	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रगतिरत है
					12.49 लाख	पत्र क्र. 464 दिनांक 12.06.2017	हों	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रगतिरत है
					12.49 लाख	पत्र क्र. 517 दिनांक 22.06.2017	हों	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रगतिरत है
					2.50 लाख	पत्र क्र. 469 दिनांक 12.06.2017	हों	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रगतिरत है
(14) वार्ड क्र. 10 मुन्नी कोरी के मकान से रमेश कोरी के मकान तक पेवर्स बिछाई कार्य								
(15) वार्ड क्र. 10 वंशकार समाज की धर्मशाला में पेवर्स बिछाई कार्य								
(16) तहसील के पास सामुदायिक डीलक्स शौचालय निर्माण कार्य								
(17) जेल रोड के पास सामुदायिक डीलक्स शौचालय निर्माण कार्य								
(18) अम्बेडकर चौराहे के पास सामुदायिक डीलक्स शौचालय निर्माण कार्य								
(19) रेलवे स्टेशन मौनी महाराज आश्रम के पास सामुदायिक डीलक्स शौचालय निर्माण कार्य								
(20) निवाड़ी तिगौला बडे तालाब के बंध के पास सामुदायिक डीलक्स शौचालय निर्माण कार्य								
(21) वार्ड क्र. 14 टंविग ग्राउण्ड के बगल में मुक्तिधाम निर्माण कार्य								

					2.82 लाख	दिनांक 15.03.2018	हों	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रगतिरत है
				(22) वार्ड क्र. 04 में गोडा बाबा से चैनू कुशवाहा के मकान तक पेवर्स बिछाई कार्य	2.31 लाख	पत्र क्र. 808 दिनांक 09.08.2018	हों	85 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रगतिरत है
				(23) वार्ड क्र. 10 में लखन गुप्ता के मकान से रम्मा साहू के मकान तक पेवर्स बिछाई कार्य	0.54 लाख	पत्र क्र. 685 दिनांक 25.07.2018	हों	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रगतिरत है
				(24) वार्ड क्र. 10 में सुरेश अहिरवार के मकान से खोले अहिरवार के मकान तक पेवर्स बिछाई कार्य	0.66 लाख	दिनांक 21.08.2018	हों	95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रगतिरत है
				(25) वार्ड क्र. 12 में ए.टी.एम से गिनी खरे के मकान तक नाली निर्माण कार्य	0.55 लाख	दिनांक 21.08.2018	हों	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रगतिरत है
				(26) वार्ड क्र. 4 में कारसदेव मंदि के चबूतरा पर टाईल्स लगाई कार्य	5.89 लाख	दिनांक 15.03.2018	हों	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रगतिरत है
				(27) वार्ड क्र. 1 धन्जू प्रजापति के मकान से सुरेन्द्र प्रजापति के मकान तक दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य	5.89 लाख	पत्र क्र. 997 दिनांक 20.09.2018	हों	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रगतिरत है
				(28) वार्ड क्र. 1 धन्जू प्रजापति के मकान से सुरेन्द्र प्रजापति के मकान तक पेवर्स निर्माण कार्य				



					(29) वार्ड क्र. 7 में परशुराम कोरी के मकान से गुड्डू थौना वाले के मकान तक एक तरफ नाली निर्माण कार्य	4.00 लाख	पत्र क्र. 800 दिनांक 07.08.2018	हों	95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रगतिरत है
					(30) वार्ड क्र. 1 में अमित पलारिया के मकान से भैयालाल प्रजापति के मकान तक पेवर्स निर्माण कार्य	0.90 लाख	पत्र क्र. 3329 दिनांक 31.03.2018	हों	95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रगतिरत है
					(31) प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत मुख्य सड़क पर पड़ने वाले आवासों की पुटीन एवं पुताई कार्य	0.40 लाख	दिनांक 13.09.2018	हों	पुटीन का कार्य पूर्ण हो चुका है पुताई का कार्य प्रारंभ है।
					(32) कार्यालय परिषर में दीवाल उठाई कार्य, पेवर्स बिछाई कार्य एवं अन्य मरम्मत कार्य	0.90 लाख	दिनांक 13.09.2018	हों	दीवाल उठाई का कार्य चल रहा है।


  
 मुख्य नगर-पालिका अधिकारी  
 नगर परिषद निवाड़ी

## कार्यालय नगर परिषद निवाड़ी जिला-टीकमगढ़ म.प्र.

### प्रपत्र ब - स्वीकृति प्राप्त एवं अप्रारम्भ निर्माण कार्य का विवरण

विधान समा	विकास खण्ड	तहसील	स्थान	निर्माण कार्य का विवरण	कार्य की लागत	स्वीकृति संदर्भ	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	9
046 निवाड़ी	निवाड़ी	निवाड़ी	निवाड़ी	(1) यूनीयन हॉल के समीप मिनी बस स्टेण्ड निर्माण कार्य	83.59 लाख	पत्र क्र 626 दिनांक 18.07.2018	संबंधित विभाग से निर्माण कार्य हेतु भूमि की मांग की गई है अनुमति प्राप्त होते ही कार्यआदेश जारी कर कार्य प्रारंभ कराया जायेगा।
				(2) तहसील के पीछे हुसैन खों के मकान से राजकुमार प्रजापति के मकान तक पेवर्स बिछाई कार्य	4.58 लाख	पत्र क्र 871 दिनांक 24.08.2018	निकाय द्वारा ठेकेदार को कार्यआदेश जारी किया जा चुका है।
				(3) प्यारेलाल यादव के मकान से गीता दांगी के मकान तक पेवर्स बिछाई कार्य	9.21 लाख	दिनांक 26.03.2018	ऑनलाईन निविदा जारी कर शीघ्र ही कार्य प्रारंभ कराया जायेगा।
				(4) वार्ड क्र.4 मुक्तिधाम की बाउण्ड्री बाल निर्माण कार्य	10.00 लाख	दिनांक 15.03.2018	ऑनलाईन निविदा जारी कर शीघ्र ही कार्य प्रारंभ कराया जायेगा।
				(5) वार्ड क्र.10 मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तान की बाउण्ड्री बाल निर्माण कार्य	4.34 लाख	दिनांक 15.03.2018	ऑनलाईन निविदा जारी कर शीघ्र ही कार्य प्रारंभ कराया जायेगा।
				(6) कार्यालय के सामने खाली पड़ी भूमि का सौद-रीकरण कार्य	7.00 लाख	पत्र क्र 828 दिनांक 15.08.2018	ऑनलाईन निविदा जारी कर शीघ्र ही कार्य प्रारंभ कराया जायेगा।

						ऑनलाईन निविदा जारी कर शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
			2.54 लाख	दिनांक 26.03.2018		निर्माण कार्य प्रगतिरत है
			0.20 लाख	दिनांक 20.07.2018		टेकेंदार को कार्यआदेश जारी किया जा चुका है
			0.25 लाख	दिनांक 20.07.2018		टेकेंदार को कार्यआदेश जारी किया जा चुका है
			0.25 लाख	दिनांक 20.07.2018		टेकेंदार को कार्यआदेश जारी किया जा चुका है
			0.15 लाख	दिनांक 20.07.2018		टेकेंदार को कार्यआदेश जारी किया जा चुका है
			10.00 लाख	पत्र क्र 156 दिनांक 03.03.2017		टेकेंदार को कार्यआदेश जारी किया जा चुका है भूमि का विवाद होने के कारण वर्तमान में कार्य बंद।
(7) कबीर मंदिर प्रांगण में पेवर्स विछाई कार्य						
(8) वार्ड क्र. 5 शासकीय प्राथमिक स्कूल कंवनापुरा के समीप पुलिया निर्माण कार्य						
(9) वार्ड क्र. 5 में राजकुमार प्रजापति के मकान से सी.बी. सूत्रकार के मकान तक नाली निर्माण कार्य						
(10) वार्ड क्र. 5 में मोहन प्रजापति के मकान से सी.बी. पाल के मकान तक तरफ नाली निर्माण कार्य						
(11) वार्ड क्र. 5 में घनश्याम अहिरवार के मकान के समीप पुलिया निर्माण कार्य						
(12) वार्ड क्र. 15 लक्ष्मपुरा में प्राथमिक पाठशाला निर्माण कार्य						

  
 मुख्य नगर-पालिका अधिकारी  
 नगर परिषद निवाड़ी